

## 工事・役務等変更契約結果

工事名	富士見台住宅21建築改修工事(2)
工事場所	静岡県静岡市駿河区富士見台1丁目122番16外
工事種別	建築一式工事
工事概要	静岡市内1住宅1棟における以下の工事 ・外壁改修(落下等危険防止改修及び塗装等) ・防水改修(屋根防水・ベランダ防水等) ・その他建築改修(鉄部塗装等)
変更前工事期間	令和4年1月26日 から 令和4年6月30日 まで
変更後工事期間	令和4年1月26日 から 令和4年7月26日 まで
契約の相手方及び住所	株式会社長嶋工務店 静岡県静岡市駿河区手越原251番地の12
法人番号	9080001003845
変更契約年月日	令和4年6月14日
契約金額	57,420,000円(税込み)
変更金額	3,834,600円(税込み)(増額)
変更後の契約金額	61,254,600円(税込み)
変更契約理由	(請負金額の変更) ・外壁調査の結果、補修箇所が確認されたもの ・勾配屋根の断熱材厚を、現場納まりを考慮し一部変更したもの ・その他、現場と図面の不一致により変更したもの  (工期の変更) ・天候不順により施工を行えない工種について、雨天日数分を延長する必要があったもの ・外壁調査の結果、タイルの浮き・クラックが当初数量を大幅に上回ったため、貼替・補修施工日数増加分を延長する必要があったもの